

## ΕΙΣΗΓΗΣΗ

### 1<sup>ο</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

#### Α. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Μελέτη υπ. αριθμόν 37/ 2022 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαϊδαρίου.
- Προϋπολογισμός μελέτης : 60.000,00 (πλέον Φ.Π.Α. 24%)
- Σύστημα δημοπράτησης: « Απ' ευθείας ανάθεση με πρόσκληση σε οικονομικούς φορείς».
- Το από 30/12/2022 Πρακτικό αποσφράγισης προσφορών – καταγραφής δικαιολογητικών και αξιολόγησης προσφορών ηλεκτρονικής μειοδοτικής διαδικασίας με απ' ευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο προτείνεται να γίνει ανάθεση της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.».
- Απόφαση με αρ. πρωτ. 84157/ 30-12-2022 του Δημάρχου Χαϊδαρίου (ΑΔΑΜ 22WRD0101938076, ΑΔΑ: 6ΔΘΦΩΗ3-ΑΚ7) , για την απευθείας ανάθεση του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» ,με την οποία ανατίθεται στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης **2,34 %** επί των τιμών του τιμολογίου της υπ. αρ. 25/2022 μελέτης του έργου.
- Την υπ. αρ. πρωτ. 84160/ 30-12-2022 Κοινοποίηση Απόφασης- Πρόσκληση του Δήμου Χαϊδαρίου, με την οποία κλήθηκε ο οικονομικός φορέας « ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.», για την υπογραφή του συμφωνητικού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»
- Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 13-01-2023.
- Ποσό σύμβασης: **72.658,31**(με Φ.Π.Α. 24%).
- Αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης: Τέσσερις (4) μήνες .
- Συμβατική περαίωση εργασιών την 13/05 /2023
- Την από 10/05/2022 αίτηση του αναδόχου για παράταση έως 30/06/2023

#### Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Σκοπός του έργου είναι η εκτέλεση εργασιών για την υλοποίηση επισκευών φθορών σε όλη την έκταση του οδικού δικτύου της πόλης μας.

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 648844be3b1acfd67d85ed37 στις 03/07/23 14:34

Στις οδούς όπου θα λάβουν χώρα οι επισκευές περιλαμβάνονται:

- η οδός Ιερού Λόχου στην περιοχή Αη-Γιώργη στην οποία παρατηρούνται εκτεταμένες φθορές της επιστρωμένης από κυβόλιθους επιφάνειας της οδού .Οι σοβαρότερες φθορές εμφανίζονται σε επιφάνεια που είχε καταστραφεί από πλημμύρες προηγούμενων ετών.
- η οδός Τήνου στην περιοχή Άνω Δάσους στην οποία παρατηρούνται εκτεταμένες φθορές λόγω παλαιότητας της επιστρωμένης από αντιολισθηρές-ραβδωτές πλάκες επιφάνειας της οδού
- Η οδός Πλουτάρχου στην οποία υπάρχουν διάσπαρτες, εκτεταμένες φθορές κατεστραμμένα κρασπεδόρειθρα, θα διαμορφωθούν δίοδοι πρόσβασης ΑΜΕΑ, θα γίνει ο απαραίτητος αναβιβασμός, καταβιβασμός φρεατίων και η αποκατάσταση σε όσα σημεία απαιτούνται.

#### **Γ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ 1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ**

Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών , όπως αυτές προέκυψαν από την εκτέλεση τους, τρεις (3) νέες τιμές εργασιών , που κατά είδος η το μέγεθος δεν συμπεριλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και είναι απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου και τέλος αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης κατόπιν αναλυτικού υπολογισμού της.

#### **Δ. 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε**

Το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε για να καθορίσει τιμή μονάδος για τρεις (3) νέες εργασίες, η ανάγκη των οποίων προέκυψε κατά την εκτέλεση του έργου και είναι απαραίτητες για την περαίωση του.

Πιο συγκεκριμένα οι νέες τιμές μονάδος είναι :

1. Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων. (1ΝΤ/1)
2. Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών. (1ΝΤ/2)
3. Πρόσθετη τιμή για την κατασκευή σταμπωτού δαπέδου. (1ΝΤ/3)

Οι ανωτέρω εργασίες στο σύνολο τους αποτελούν στο σύνολο τους αποτελούν εργασίες αναγκαία για την άρτια ολοκλήρωση και λειτουργικότητα του έργου, σε καμία περίπτωση δεν είναι ξένες ως προς το είδος αλλά και τη μορφή του δημοπρατηθέντος τεχνικού αντικειμένου και δεν συνιστούν τροποποίηση της μορφής δημοπρατηθέντος έργου. Επί πλέον οι παραπάνω εργασίες δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στο προκηρυχθέν έργο με άμεση συνέπεια την στρέβλωση του υγιούς ανταγωνισμού.

## **Ε. ΔΑΠΑΝΕΣ**

Αναλυτικά και ανά ομάδα εργασιών έχουμε:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (χωρίς ΓΕ & ΟΕ)	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1 <sup>ο</sup> ΑΠΕ(χωρίς ΓΕ & ΟΕ)	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ (χωρίς ΓΕ & ΟΕ)	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ(χωρίς ΓΕ & ΟΕ)	N.T. (χωρίς ΓΕ & ΟΕ)
Ομάδα 1.1	5.839,40	10.181,19	5.227,78	885,99	-
Ομάδα 1.2	8.352,67	7.545,53	-	1.632,61	2.240,97
Ομάδα 1.3	27.708,03	26.440,40	-	429,04	1.739,94

Η επιπλέον δαπάνη της ομάδας 1.1. ,1.2 καλύπτονται από τα απρόβλεπτα του έργου και τις επι έλλατον δαπάνες . Οι νέες τιμές καλύπτονται αποκλειστικά από τα απρόβλεπτα του έργου  $(2.240,97+1.739,94) \times 1,18 = 4.697,47 \text{€} < 7.416,32 \text{€}$ .

Η δαπάνη των εργασιών του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. συμπεριλαμβανομένου ΓΕ & ΟΕ , απολογιστικών και αναθεώρησης όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα είναι 58.595,41Ευρώ , δηλαδή βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Η συνολική δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 72.658,31ΕΥΡΩ με το Φ. Π. Α. και είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της αρχικής σύμβασης . Εκ του ποσού αυτού η δαπάνη των απροβλέπτων ανέρχεται σε 28,28ΕΥΡΩ , η δαπάνη των απολογιστικών σε 878,94ΕΥΡΩ , η δαπάνη της αναθεώρησης ανέρχεται σε 858,03ΕΥΡΩ και η δαπάνη Φ.Π.Α. ανέρχεται σε 14.062,90ΕΥΡΩ.

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 <sup>ος</sup> Α.Π.Ε.
Σύνολο Εργασιών	49.442,12	56.830,16
Απρόβλεπτα	7.416,32	28,28
Σύνολο 1	56.858,44	56.858,44
Απολογιστικά	878,94	878,94
Σύνολο 2	57.737,38	57.737,38
Αναθεώρηση	858,03	858,03
Φ.Π.Α. 24%	14.062,90	14.062,90
ΣΥΝΟΛΟ	72.658,31	72.658,31

## **ΣΤ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ Α.Π.Ε.**

-Επειδή ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών , όπως αυτές προέκυψαν από την εκτέλεση τους , τρεις (3) νέες τιμές εργασιών , που κατά είδος ή το μέγεθος δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και είναι απαραίτητες για την έντεχνη εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου .

-Επειδή ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. έχει υπογραφεί ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο ,

-Επειδή η χρησιμοποίηση των «επί έλασσον» δαπανών δεν προκαλεί μεταβολή μιας ομάδας εργασιών» πλέον του 20% της δαπάνης αυτής.

-Επειδή οι μετακινήσεις από «ομάδα εργασιών» σε άλλη «ομάδα εργασιών» δεν υπερβαίνει το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. , συνολικής δαπάνης 72.658,31ΕΥΡΩ ( συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Χαϊδάρη , 12 /06/2023

Η επιβλέπουσα

Παππά Παναγιώτα  
Τοπογράφος Μηχανικός

Η Διευθύντρια Τ.Υ.

Συλάκου Μαρία  
ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής  
& Διοίκησης MSc